

邵阳市交通运输局

关于做好2024年上半年全市干线公路 建设项目综合督查整改工作的函

相关县市区交通运输局，各干线公路项目建设单位：

为进一步加强全市干线公路建设项目工程质量、进度、安全、监理、造价、人员履约、工地试验室、环境保护及农民工工资管理，市局于2024年7月22日至26日组织对全市在建国省干线公路项目进行了综合督查。现将此次督查过程中发现的问题进行书面反馈，请各项目建设单位高度重视，立即督促施工及监理单位针对发现的问题制定整改措施，并于8月15日前将整改结果报市交通建设质量安全监督站。市质安站将持续跟踪整改落实情况。对未按期整改或整改不到位的，将依据信用评价办法规定，在2024年度施工单位信用评价中予以扣分。

附件：2024年上半年全市干线公路建设项目综合督查问题清单及施工单位信用评价拟扣分情况表



2024年上半年全市干线公路建设项目综合督查问题清单及施工单位信用评价拟扣分情况表

序号	项目名称	主要问题清单
1	新邵县 崔太 公路	<p>一、监理单位： 监理单位合同已到期，监理工作未按要求开展。</p> <p>二、施工单位： 1、K2+000附近盖板涵进出口两侧、K10+100路右侧临水塘位置缺少临边防护；太芝庙1号中桥临时用电线路未架空，配电箱随地摆放。 GLSG2-5-29, 1分/次 2、K1+800左侧浆砌片石挡土墙所用施工材料不合格，现场使用薄片状的旧混凝土面板砌筑。 GLSG2-3-8, 5分/次 3、未对今年进场的农民工、施工机械及操作人员建立管理台账；“一会三卡”方面，今年尚未开展班前会工作。 GLSG2-3-20, 1-2分 4、工地试验室超资质开展试验（地基承载力），试验报告代签字。 GLSG2-3-31, 3分 5、关键岗位人员履约考勤执行不到位。</p>
2	S341新 宁县江 口桥至 黄皮坳 公路改 建工程 项目	<p>一、建设单位： 未组织开展施工安全风险评估工作。</p> <p>二、监理单位： 1、没有建立巡视记录本，用监理日志代替巡视记录。 2、监理日志未每日连续记录，存在日期间隔。 3、尚未录入平安工地系统。</p> <p>三、施工单位： 1、工程总体开工申请批复单有监理总监签字，但未盖监理处印章；危大工程清单台账对危大工程登记不全；高边坡专项施工方案内容针对性不强；应急预案内容不全面；软基处理首件工程资料不全，缺地基承载力报告、自检资料、初评和终评资料等。 GLSG2-3-20, 1-2分 2、K5+276处新线施工与旧路交叉口位置缺少有效封闭措施。 GLSG2-5-29, 1分/次</p>

主要问题清单	
序号	项目名称
3	邵阳市 东城快速 线(施机 道-绿汀 大道)道 路工程
4	S336 邵 阳县黄 豆园至 黄亭市 公路工程 (A 标 段)
<p>一、监理单位：</p> <p>1、监理人员履约不到位，要求总监以上 16 人，实际到位 10 人，同时人员变更手续不完善。</p> <p>2、工地试验室抽检试验开展不到位。</p> <p>二、施工单位：</p> <p>3、槎江中桥、石桥小桥桥台部分外露钢筋未做防锈处理，锈蚀较严重。</p> <p>4、石桥小桥临时配电箱靠电线悬挂于已施工的桥面护栏钢筋骨架上，存在安全隐患。</p> <p>5、试验自检资料管理不规范；施工机械、操作人员管理台账资料不齐全；首件工程资料不全，如路基填筑、箱涵首件工程缺自检和抽检资料、初评和终评资料等；工地试验室压实度台账未做，部分试验报告未盖章。</p> <p>6、农民工工资管理方面，未建立农民工管理台账，工资支付台账更新至 2024 年 1 月，未附相关支付凭证，缺少农民工本人领取签字。</p>	
<p>一、施工单位：</p> <p>1、K2+050 左侧临边路段缺少安全防护设施；K9+990 等平交道口缺少安全警示标志；多处路段波形梁护栏存在中间部位个别梁板缺失情况，K10+400 段部分防护栏端头未贴夜间反光膜。GLSG2-5-37, 2分/次</p> <p>2、K6+450 等多处路段水沟因边坡滑塌、杂草丛生，导致水沟堵塞。</p>	

主要问题清单	
序号	项目名称
5	G241、G356武冈市过境公路
6	洞口县S339绥宁草寨至洞口安顺公路

一、监理单位：

监理单位人员未进场，未备案。

二、施工单位：

- 1、K4+050-K5+700 新开工地段水沟因长期无人管理，杂草丛生，导致水沟堵塞。
- 2、施工与旧路交叉口安全警示和防护不完善。GLSG2-5-29, 1分/次
- 3、施工单位人员已进场，人员变更手续未上报备案。

一、建设单位：

- 1、征地拆迁和三杆搬迁不到位，不及时。
- 2、农民工工资管理方面，农民工工资未按要求按月发放到位，农民工工资资料摆放混乱。

二、监理单位：

- 1、监理安全计划不完善，无检查时间及检查内容。
- 2、未及时传达、贯彻执行国家行业及上级有关安全生产管理的各项工作部署。
- 3、监理指令 2024-07.06 未回复。

三、施工单位：

- 1、K27+170 临水、临崖路段安全防护不到位，存在安全隐患。GLSG2-5-29, 扣 1 分/次
- 2、桥梁和挡土墙临时施工便道坡陡路滑，路基稳定性差，施工车辆存在一定的安全隐患。GLSG2-5-29, 扣 1 分/次
- 3、K4+250 段边坡塌方，现场防护不到位，存在安全隐患。GLSG2-5-29, 扣 1 分/次
- 4、K24+300 处片石砼挡土墙未按施工技术标准、规范施工，分层连接石笋设置不规范，部分碎石材料料含大块鹅卵石。GLSG2-3-8, 扣 5 分/次
- 5、K28+710 圆管涵涵台不按设计图纸施工，采用浆砌片石砌筑，要求返工处理。GLSG2-3-7, 扣 8 分/次
- 6、专项活动开展不及时。如：“春运保安保通畅”、“守底行动”等。
- 7、安全检查计划不完善，无实质性内容；安全技术交底不完善，缺少一级交底内容。GLSG2-5-18, 扣 2 分/次
- 8、工程量清单暂未确定，0#台账还未上传至云平台。

序号	项目名称	主要问题清单
7	洞口县黄高沙公路改建工程	<p>一、建设单位：</p> <p>1、工程变更审批不及时，2024年产生各类变更共计32份，暂未审批。</p> <p>2、农民工工资管理方面，农民工工资未按月发放到位。</p> <p>二、监理单位：</p> <p>1、监理工作指令2024-ZL007、2024-ZL013未回复。</p> <p>2、水泥稳定碎石基层首件工程开盘令，监理未签字。</p> <p>二、施工单位：</p> <p>1、路基施工不规范。K2+050段填料含水率大且含有超粒径的石块，路基顶面不平整，压实不到位，沉降、变形、软基现象较为严重。GLSG2-3-8，扣5分/次</p> <p>2、K16+200处级配碎石层碎石集配不良，现场检测厚度不足、要求返工处理。GLSG2-3-15，扣6分/次</p> <p>3、K12+800降坡地段施工现场临边防护不到位，存在行车安全隐患。GLSG2-5-29，扣1分/次</p> <p>4、水泥稳定碎石基层K9+100顶面出现坑槽露骨和松散现象。GLSG2-3-16，扣2分/次</p> <p>5、专项活动开展不及时。如：“春运安保通保畅”、安全生产月活动有方案无总结。</p> <p>6、安全日志记录简单，无实质性内容和措施；未针对性开展相关安全应急演练；安全资料归档不及时、不齐全、不清晰。未严格执行三级安全技术交底，无一二级交底内容。GLSG2-5-18，扣2分/次</p> <p>7、安全生产费用台账不完善，无发票佐证。</p> <p>8、计之宝云平台系统迟迟未建立；计量支付资料未整理，目前计量支付到第二期，并已支付完毕，但计量支付文件未装订成册。</p>

序号	项目名称	主要问题清单
8	省道 S258、 S348 城 步南山 牧场 至绥宁 古龙岩 公路	<p>一、建设单位： 计量支付不及时，计量支付文件到 22 期，产值 1.94 亿，实际支付 1.4 亿，支付缓慢。</p> <p>二、监理单位： 监理处制定的 2024 安全生产月活动实施计划，未有相应资料佐证。</p> <p>三、施工单位： 1、K11+000-K12+000 段防撞墙瓷砖脱落现象严重，要求立即修复。 2、K19+350、K19+550、K20+100、K21+600 路基边坡存在严重塌方现象，且施工现场及临边安全防护不到位，存在安全隐患。GLSG2-5-29，扣 1 分/次 3、K20+10 挡土墙端头有长约 5 米的墙体出现开裂和变形现象，要求返工处理。GLSG2-3-16 扣 2 分/次 4、今年上半年以来未按要求进行专项活动。如：“守底行动”、“安全生产月”、“防汛抗旱”。 5、未制定年度安全检查计划，未按要求进行各类安全检查。未按要求进行教育培训。GLSG2-5-4，扣 2 分/次 6、未制定年度安全费用提取、使用范围及计划，未建立使用台账。</p>